

**אומדן למכרז 018/25**

הצבת כיתות יבילות / בנייה קלה במוסדות חינוך

01/04/2025  
 דף מס': 001

| סעיף     | תאור   | יחידה | כמות | מחיר       | סך הכל       |
|----------|--|-------|------|------------|--------------|
|          | <b>פרק 01 הצבת מבני יביל</b><br><b>תת פרק 01.1 הצבת מבני יביל</b><br><b>במוסדות חינוך</b>  |       |      |            |              |
| 01.1.010 | ייצור הצבה/הקמה מבנה יביל עבור כיתת לימוד תקנית ע"פ נתוני משרד החינוך ולפי כל התקנים, בשטח כ-52 מ"ר. על הקבלן לספק אישור על עמידות בתקני אש, בטיחות, נגישות, ואישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה. על הקבלן לספק הובלה והנחת המבנה מנוף עד 65 מטר או לחלופין בנייתו בשטח ועד גמר מושלם עד 14 ימי עבודה   | קומפ' | 8.00 | 160,000.00 | 1,280,000.00 |
|          | תכולת המבנה תכלול: דלת כניסה תקנית כולל מגן אצבעות, חלונות+רשתות בכמות מספקת כולל סורגים ככל שיידרש עם פתח מילוט, תקרה אקוסטית NRC090 עם ג"ת לד תואמים 60/60 בכמות מספקת ובפיזור אחיד, גג המבנה יהיה פאנל מבודד, 4 יח' עמדות D17, מזגן עילי 3 כ"ח, לוח מחיק, מגן קירות בגובה תקני לשמירת קירות, ריצוף גרניט פורצלן 60/60, לוח חשמל משני וארכתו כולל חיבור והזנת המבנה למקור חשמל כולל אישור חשמלאי בודק ללוח |       |      |            |              |
|          | המבנה יהיה עשוי מקונסטרוקציה פלדה כבדה עם חיפוי צמנט בורד או לוחות מסוג "BLUE-X" והכל לפי תוכניות מאושרות ע"י מתכנן  |       |      |            |              |
|          | במידה והקבלן מספק את המבנה מוכן לשטח על הקבלן לדאוג לכל האישורים הנדרשים מול המשטרה כגון: תוכניות הסדרי תנועה, אישורי בטיחות, שוטרים בשכר, תמרור שילוט והכוונה וכל אשר יידרש   |       |      |            |              |
|          | סה"כ 01.1 הצבת מבני יביל במוסדות חינוך (להעברה לדף ריכוז)  |       |      |            | 1,280,000.00 |
|          | סה"כ 01 הצבת מבני יביל (להעברה לדף ריכוז)  |       |      |            | 1,280,000.00 |

אומדן למכרז 018/25 (ריכוז)

01/04/2025

דף מס': 002

הצבת כיתות יבילות / בנייה קלה במוסדות חינוך

| סך פרק       | סך תת פרק    |   |
|--------------|--------------|---|
| 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | פרק 01 הצבת מבני יביל<br>תת פרק 01.1 הצבת מבני יביל במוסדות חינוך<br>סה"כ 01 הצבת מבני יביל |

01/04/2025  
דף מס': 003

הצבת כיתות יבילות / בנייה קלה במוסדות חינוך

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| סך פרק       |                       |
| 1,280,000.00 | פרק 01 הצבת מבני יביל |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| סך הכל       |                      |
| 1,280,000.00 | סה"כ כללי הנחת עיגול |
| 1,280,000.00 | סה"כ                 |
| 230,400.00   | 18% מע"מ             |
| 1,510,400.00 | סה"כ כולל מע"מ       |

תאריך  
קובץ: 018-25

שם, חתימה וחותמת הקבלן  
הופק באמצעות בנאריט בענן (04.40.0) 04-9884344